

珠海润都制药股份有限公司

关于终止“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”及变更募 集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币42,525.00万元，扣除发行费用总额人民币8,429.21万元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币465.24万元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币34,561.03万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金于2018年1月2日存入公司开立的募集资金专户。

（一）截止2018年11月28日，公司募集资金使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目累计投入	累计投入占比
1	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	18,071.00	1,485.24	8.22%
2	厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	7,608.00	0.00	0.00%
3	技术中心项目	3,911.13	3,678.02	94.04%

4	营销网络优化建设技术改造项目	4,970.90	497.49	10.00%
合计		34,561.03	5,660.75	16.38%

（二）变更募集资金投资项目的概述

公司拟终止实施原计划中“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”，并且将其中募集资金 7,608.00 万元，投入“固体制剂车间技改扩能项目”，变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为 22.01%。本次变更募集资金项目“固体制剂车间技改扩能项目”不涉及关联交易，没有改变募集资金的主要使用方向，仍然是用于公司主营业务。

公司第三届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

新项目投资已向政府主管部门履行备案程序。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募集资金投资项目“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”拟在公司购置的土地上新建厄贝沙坦胶囊生产线车间，项目投资总额为 7,608.00 万元，其中：建设投资 6,874.00 万元，铺底流动资金 734.00 万元。项目建设期为 18 个月，项目建成后，厄贝沙坦胶囊年生产能力为 2,500 万盒（折 7 粒/盒）。

截至 2018 年 11 月 28 日，该项目已累计投入金额 0.00 元，募集资金余额 7,812.12 万元（含利息及理财收益）均存放于募集资金专户。

（二）终止原募投项目的原因为

原募集资金投资项目“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”于 2011 年立项，可行性报告编制已近六年，在此期间，公司已采用技术改造等方式解决了大部分生产工艺提升和扩产的需求，新增了 3.2 亿粒胶囊的产能规模，已能满足厄贝沙坦胶囊产品现阶段及未来一段时间的市场需要，继续投入资金扩产的紧迫性不大。

基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟终止原募集资金投资项目《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并将资金转投可以更快更好产生效益的项目。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

新项目建设性质为技改扩充产能建设项目。项目建设内容包括对公司固体制剂车间实施扩能改造，新增一条新产品（片剂）的中间试制及小批量生产线。项目将改扩建洁净车间约 700 多平方米，以及完成对空压系统、制冷系统、空调系统等公用配套工程的改造，新购置一批关键生产设备及检测仪器，并对部分生产设备设施和质量检测中心仪器进行升级改造及数据网络化管理升级。

项目改造完成后，将实现新增年产 8 亿粒（片）制剂药品的产能规模，主要扩充产能品种为布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊，以及新产品的小批量试制生产线（如厄贝沙坦氢氯噻嗪片等）片剂新产品。

本项目总投资 8,012.50 万元，其中固定资产投资 7,012.50 万元，铺底流动资金 1,000.00 万元。项目投入募集资金 7,608.00 万元，剩余部分以自有资金补足。

（二）项目可行性分析

1、符合国家产业政策。2017 年，医药行业整体发展态势良好；全国规模以上医药企业子行业主营业务占比最大的为化学药品制剂制造业。公司此次实施的项目为化学药品制剂车间的改造项目，项目实施后将进一步提高公司部分化学制剂产品的产能，满足临床的用药需求。

2、符合行业发展趋势。本项目建设新增的产能一方面为解热镇痛非甾体抗炎药布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊产品，根据相关公开数据统计显示，解热镇痛药物一直是国际医药市场上一大类重要品种，近年来，解热镇痛非甾体抗炎药单方制剂市场持续保持增长，布洛芬、双氯芬酸钠在我国医药市场上销售额一直呈现稳步上升的趋势，成为解热镇痛药市场的支柱产品之一。另一方面，公司不断研究开发具有较好市场前景的新产品，为加快新产品的开发，将配套建设一条新产品（片剂）的中间试制及小批量生产线。该项目具备市场可行性，市场前景良好。

3、项目具有人才、技术保障。公司自成立以来一直从事化学药品制剂和原料药的研发、生产及销售，拥有核心的核心技术和专业的研发人员、产业化人才团队，拥有广东省企业技术中心和广东省缓控释微丸制剂胶囊工程研究中心，技术力量雄厚；公司拥有行业经验丰富及稳定的管理团队，公司治理结构完善，已建立完善的质量管理体系，严格按照国家 GMP 要求建立药品生产制造中心，制剂及原料药品种的生产线均通过 GMP 认证。

本项目技术先进可靠，市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业规划，抗风险能力强，该项目具有可行性。

（三）项目实施计划

1、项目投资情况

本项目总投资额为 8,012.50 万元，其中固定资产投资 7,012.50 万元、铺底流动资金为 1,000.00 万元，项目投资具体构成如下表：

单位：万元

序号	投资明细	金额	投资占比
1	建设投资	7,012.50	87.52%
1.1	工程及配套工程建设	718.00	8.96%
1.2	设备购置及安装	6,294.50	78.56%
2	铺底流动资金	1,000.00	12.48%
3	项目总投资	8,012.50	100.00%

本项目的投资资金将使用募集资金 7,608.00 万元，剩余部分由公司自有资金补足。

设备购置具体明细如下：

单位：万元

类别	序号	设备名称	数量（台/套）	小计（万元）
前处理设备	1	筛分机	1	30.00
	2	振动筛	1	10.00
	3	粉碎机	1	65.00
	4	粉碎机	1	40.00
	5	离心筛	1	30.00
	6	称量室	1	15.00
制粒线	7	制粒机	1	450.00
	8	干整粒机	1	40.00

	9	干法制粒机	1	450.00
	10	烘箱	1	30.00
物料周转系统	11	总混机 1	1	15.00
	12	总混机 2	1	60.00
	13	清洗站	1	30.00
	14	提升机	2	30.00
成型	15	胶囊填充机	1	00.00
	16	胶囊填充机	1	20.00
	17	压片机	1	50.00
包衣	18	包衣机	1	600.00
内包	19	铝塑包装机	2	120.00
外包装	20	枕包机	1	160.00
	21	装盒机	1	400.00
	22	激光喷码机	1	18.00
中控设备	23	粒径形态分析仪	1	50.00
	24	粉末流动性测试仪	1	25.00
	25	堆密度检测仪	1	10.00
	26	崩解度检测仪	1	4.00
	27	碎脆度	1	2.00
	28	快速水份测定仪	1	3.00
	29	多功能检测仪	1	40.00
清洗设备	30	洗衣机	1	20.00
	31	干衣机	1	16.00
其他辅助生产设备及配件	32	其他辅助生产设备及配件	1 批	60.00
包衣机改造	33	流化包衣机设备升级改造	6	390.00
质量检测	34	悬浮粒子仪	1	2.50
	35	浮游菌检测仪	1	3.50
	36	百万分之一天平	1	25.00
	37	气质联用色谱仪	1	210.00
	38	液质联用色谱仪	1	255.00
	39	气相色谱仪	2	80.00
	40	液相色谱仪	3	105.00
	41	溶出仪	6	105.00
	42	仪器网络版连接	1	15.00
	43	检测仪器 UPS 电源	1	20.00
	44	灭菌柜	2	26.00
	45	气体渗透测试仪	1	50.00
	46	水蒸气透过率测试仪	1	40.00
	47	落镖冲击试验仪	1	5.00
	48	偏光应力仪	1	2.00
	49	垂直度测试仪	1	2.50
	50	LIMs 系统升级	1	30.00

	51	红外光谱仪 (IR)	1	35.00
	52	胶囊填充机	2	15.00
	53	进风处理器	1	75.00
	54	氮气发生器	1	50.00
公用配套工程	55	空压系统	1	100.00
	56	制冷系统	2	280.00
	57	空调系统	4	240.00
合计				6,294.50

2、项目实施进度

本项目建设期为 24 个月，从 2018 年 12 月至 2020 年 11 月。具体实施进度如下：

时间	工作目标
2018 年 12 月-2019 年 2 月	完成车间改造工程设计
2019 年 2 月-2020 年 2 月	完成车间改造工程及配套工程的建设
2019 年 1 月-2020 年 6 月	进行车间与辅助工程室内装修工程建设
2019 年 1 月-2020 年 9 月	根据项目进度，逐步进行设备的采购、安装调试、验证
2020 年 9 月-2020 年 11 月	车间试产；竣工验收

(四) 项目实施面临的风险分析

本次变更部分募集资金投资项目是公司基于行业现状和未来发展前景审慎提出的，项目切实可行。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大调整、市场环境发生不利变化，则变更后募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期效益的风险。

本项目已向主管部门履行备案手续，项目的环境影响评价工作正在开展中，尚未通过审批。

公司将加快推进本募集资金投资项目的实施，紧密把握市场机遇，充分运用

公司日益增强的营销能力，做好应对市场变化的措施，加强新增产能的消化，降低项目的预期收益影响因素。

公司本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、不存在损害股东利益的情形。

（五）项目经济效益分析

本项目建设期 24 个月，项目达产后将年新增产能 8 亿粒（片）制剂药品，预计于 2020 年底建设完成，并预计于 2023 年达产。本项目达产后当年预计可实现新增销售收入 18,288.01 万元，新增净利润 3,487.65 万元，项目投资财务内部收益率 25.33%（税后），项目静态投资回收期（不含建设期）4 年（税后）。

（六）项目实施可行性结论

经过审慎分析后，公司拟终止实施原募集资金投资计划项目中《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并且将使用募集资金 7,608.00 万元，投入《固体制剂车间技改扩能项目》，变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为 22.01%。公司本次变更后项目的实施，能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位。本次新募集资金投资项目的投资资金将使用募集资金 7,608.00 万元，剩余部分由公司自有资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。

同时，公司拥有本次募集资金投资项目所涉及的核心技术，在生产实践中得到广泛运用，取得了良好的经济效益，具备在募集资金投资项目中运用的可行性；在管理方面，公司长期主要从事化学药制剂的研发、生产、销售，拥有一套成熟的管理体系和完善的内部控制制度，具备实施募集资金投资项目并运营的管理经验及能力。

本次变更募集资金项目“固体制剂车间技改扩能项目”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金的主要使用方向，仍然是用于公司主营业务。新项目投资正在向政府主管部门履行备案程序，新项目的环评评价工作正在开展中。

因此，本次募集资金投资项目的实施具备较强的可行性。

四、变更募集资金投资项目的审核程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》，此议案需经公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，公司关于变更部分募集资金投资项目的事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司本次“变更部分募集资金投资项目”，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次调整符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

独立董事同意公司此次终止部分募集资金投资项目及变更募集资金投资项目的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会核查意见

经审核，监事会认为，公司本次变更的募集资金投资项目“固体制剂车间技改扩能项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。同意公司此次终止部分募集资金投资项目及变更募集资金投资项目的事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更，公司已经履行了必要的审批程序，尚需取得股东大会审议通过，符合相关法律法规以及《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。新募投项目已向主管部门履行备案手续，项目的环境影响评价工作正在开展，尚未通过审批，存在一定的审批风险。保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

5、股东大会审议程序

本议案需经公司2018年第五次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
- 2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 3.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
- 4.第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于珠海润都制药股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年11月29日